工 事 工 程 表

工事名	旧環境センター解体工事	工期	議会議決の翌日からR.6.11.29まで

月		9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			備考
工種	日	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
現場事前調査																																														
準備工事																																														
ごみ焼却処理施設																																													
仮設工事																																													
測定工事																																													
密閉・内部養生工事																																													
除染工事																																													
石綿除去工事																																													
内部機器解体工事																																													
建屋解体工事																																													
土間基礎解体工事																																													
煙突																																													
仮設工事																																													
測定工事																																													
密閉・内部養生工事																																													
除染工事																																													
内部解体工事																																													
躯体解体工事																																													
基礎解体工事																																													
粗大ゴミその他																																													
仮設工事																																													
内部解体工事																																													
石綿除去工事																																													
建屋解体工事																																													
外構解体工事																																													
清掃片付け																																													
竣工																																													